

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Новгородского района
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»
_____ А. П. Левчук



_____ 2025 г

АБОНЕНТ



Директор МАОУ «Лесновская ООШ»
_____ Слабун А.Н.
Адрес здания: Новгородский р-н,
д. Лесная, ул 60 лет СССР д 18

АКТ ПРОВЕРКИ

регулировки системы отопления / горячего водоснабжения

Комиссия в составе:

Представитель абонента Слабун Анна Николаевна

Представитель ООО «ТК Новгородская»

Произвели приемку регулировки системы отопления / горячего водоснабжения здания,
расположенного по адресу: Новгородский р-н д. Лесная, ул 60 лет СССР д 18

1. Система отопления

Фактический расход теплоносителя $G_f = 6.50$ т/ч

Проектный расход теплоносителя $G_{пр} = 6.50$ т/ч

Наличие дроссельных устройств (шайбы / сопла) в системе отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Фактические диаметры отверстий _____

Расчетные диаметры отверстий _____

Наличие узла погодного регулирования тепловой нагрузки системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на стояках системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения теплоносителя по стоякам) системы отопления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Нижний/верхний розлив и стояки в пределах подвала заизолированы (не заизолированы)
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):
ДА / НЕТ 1 термометров нет.
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы отопления (автоматических воздухоотводчиков, воздухоотборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть) автоматических нет, имеются спускные устройства в верхних точках системы отопления

2. Система горячего водоснабжения отсутствует

Фактический расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_f =$ _____ т/ч

Проектный расход горячей воды в циркуляционном трубопроводе $G_{пр} =$ _____ т/ч

Наличие шайбы в системе ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Фактический диаметр отверстия _____

Расчетный диаметр отверстия _____

Наличие регулирующей арматуры в узлах управления: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулирующей арматуры на циркуляционных стояках системы ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие горизонтальной разрегулировки (неравномерного распределения воды по циркуляционным стоякам или отсутствию циркуляции) системы ГВС: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие прибора учета тепловой энергии: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие тепловой изоляции на стояках и розливе в пределах подвала: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие фильтров механической очистки: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие измерительных устройств в узле управления (термометров, манометров):
ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие подогревателя горячей воды: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие регулятора температуры горячей воды: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Наличие устройств удаления воздуха из системы ГВС (автоматических воздухоотводчиков, воздухоотборных бачков) на технических чердаках: ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

3. Заключение

Замечания по регулировке системы отопления и/или горячего водоснабжения:

ИМЕЮТСЯ / НЕ ИМЕЮТСЯ
(нужное подчеркнуть)

Примечания: подвал очень сухой. В техническом узле нет воздуха не термометры. нет градусного устройства (манометры)

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах

Подписи:

1. Представитель абонента
Слабун А.Н. (Слабун А.Н.)

2. Представитель ООО «ТК Новгородская»
Корсун Е.В. (Корсун Е.В.)